FELTÁRÁS JELE	TÁMFAL JELE	ALAPSÍK TEREP SZINT (m)	ALAP ANYAGA	ALAP ÁLLAPOTA	ALAP SZÉLESSÉGE (m)	FELMENŐ FAL ANYAGA	FELMENŐ FAL ÁLLAPOTA	FELMENŐ FAL SZÉLESSÉGE (m)	TÁMFAL MAGASSÁGA (m)	HÁTTÖLTÉS ANYAGA	MEGJEGYZÉS
25	A	1,05	terméskő	kielégítő	nem mérhető	terméskő	kielégítő	nem mérhető	4,75	agyag	—
31	R	0,50	-"-	-"-	0,70	-"-	kielégítő	0,70	3,00 - 4,00	-	kő kipergés feltétlen szükséges
32	R	0,70	-"-	-"-	0,70	-"-	-"-	0,70	-"-	-	-"-
35	S	2,00	-"-	kifogás-talan	kifogás-talan	-"-	kielégítő	0,90	-	-	lejtő csuszás
36	Y	0,30	-"-	kielégítő	0,60	-"-	rossz	0,60	5,50	-	azonnali helyre-állitás szükséges
37	Y	0,40	-"-	-"-	0,60	-"-	-"-	0,60	5,60	-	-"-
38	Y	0,3o	-"-	-"-	0,60	-"-	-"-	0,60	3,5	-	omlás -"-
39	Jókai u.7	0,40	-"-	-"-	0,50	-"-	-	0,50	4,0	-	-
39/a	Jókai u.7.	0,50	-"-	-"-	0,50	-"-	-"-	0,50	4,50	-	-
40	Jókai u.28	0,00	-"-	-"-	nem mérhető	-"-	rossz	nem mérhető	5,90	-	feltétlen szüks., pince a támfalban
41	Jókai u.30	0,00	-"-	-"-	nem mérhető	terméskő	kielégítő	-"-	5,70	-	feltétlen szükséges helyreállitás
42	Jókai u.31-33	0,40	-"-	-"-	0,60	-"-	-	0,60	10,40	-	-
43	jókai u.25	0,20	-"-	-"-	nem mérhető	-"-	-	nem mérhető	-	-	-
44	Jókai u.13	0,20	-"-	-"-	0,60	-"-	-	0,60	3,70	-	-
45	Jókai u.9	0,20	-"-	-"-	0,60	-"-	-	0,60	3,70	-	-
46	Jókai u.25	0,30	-"-	-"-	0,60	-"-	-	0,60	4,30	-	-
47	Jókai u.5.	0,20	-"-	-"-	0,60	-"-	-	0,60	2,20	-	-
48	Siklai u2/a	0,10	-"-	-"-	0,60	-"-	jó	0,60	1,7o - 2,o7	-	-
	O	-	-	-	-	-"-	rossz	o,4o - o,6o	4,45 - 16,30	kőtörm. isz.hom.	feltétlen szükséges helyreállitás
	P	-	-	-	-	-"-	rossz	o,5o - o,6o	5,8o - 6,8o	kőtörm.isz. homok agyag	-"-
	R	-	-	-	-	-"-	rossz	0,50	1,9o - 8,8o	kőtörm.isz. homok	-"-
	X	-	-	-	-	-"-	kielégítő	0,60 - 0,80	2,5o - 7,5o	-	-
	U	-	-	-	-	-"-	-"-	0,35 - 0,69	2,20 - 2,70	mészkőtörm. agyag	-
	J	-	-	-	-	-"-	rossz	-	-	-	növényzettel takart pince a falban
	D	-	-	-	-	-"-	-	-	11,50	-	növényzettel takart
	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	uj vb.fal.
	K										nem mérhetők
	N										- " -
	H										- " -
	I										- " -

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR